



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra : Construção da Unidade Básica de Saúde do Loteamento Monte Alegre**

ETAPAS/SERVIÇOS		MESES / DESEMBOLSO						TOTAL R\$
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.109,69						R\$ 35.109,69
1.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.806,33						R\$ 16.806,33
1.2	COBERTURA				R\$ 26.485,87	R\$ 26.485,87		R\$ 52.971,74
1.3	INFRAESTRUTURA		R\$ 17.454,66	R\$ 17.454,66	R\$ 17.454,66			R\$ 52.363,97
1.4	SUPERESTRUTURA		R\$ 27.199,46	R\$ 27.199,46	R\$ 27.199,46			R\$ 81.598,38
1.5	ALVENARIA			R\$ 31.442,40	R\$ 31.442,40	R\$ 31.442,40		R\$ 94.327,20
1.6	REVESTIMENTO (pisos, paredes, forros)			R\$ 42.997,56	R\$ 42.997,56	R\$ 42.997,56		R\$ 128.992,69
1.7	PINTURA				R\$ 16.274,37	R\$ 16.274,37		R\$ 32.548,73
1.8	ESQUADRIAS					R\$ 39.047,58	R\$ 39.047,58	R\$ 78.095,16
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 17.678,75	R\$ 17.678,75	R\$ 17.678,75		R\$ 53.036,26
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 16.968,15	R\$ 16.968,15	R\$ 16.968,15		R\$ 50.904,45
1.11	COMUNICAÇÃO VISUAL						R\$ 965,96	R\$ 965,96
1.12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA						R\$ 3.281,84	R\$ 3.281,84
1.13	ROTA DE FUGA					R\$ 693,45	R\$ 693,45	R\$ 1.386,90
1.14	AR-CONDICIONADO			R\$ 4.535,37	R\$ 4.535,37			R\$ 9.070,74
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ 51.916,02</b>	<b>R\$ 44.654,12</b>	<b>R\$ 158.276,35</b>	<b>R\$ 201.036,59</b>	<b>R\$ 191.588,13</b>	<b>R\$ 43.988,83</b>	<b>R\$ 691.460,04</b>
<b>PORCENTAGEM</b>		<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>23%</b>	<b>29%</b>	<b>28%</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL R\$</b>								

**Prazo de conclusão da obra é de 180 dias**

NAYARA DE SÁ CARVALHO  
ENG. CIVIL CREA/PE 1816525480